

**Manutenzione straordinaria sottoservizi Energia Elettrica, Gas, Acquedotto Fognatura ed estensione servizi di Teleriscaldamento e Telecomunicazioni in Borgo Casale, via Alberi, via G.G. Trissino a Vicenza**

<b>Data</b>	<b>Stato lavori</b>	<b>Criticità</b>	<b>Programma settimana successiva</b>
16/02/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Previsto incontro pubblico per il 21/02 ore 18.00 di aggiornamento sull'inizio lavori
08/02/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Possibile inizio saggi esplorativi di scavo
29/03/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Previsto inizio scavi esplorativi di saggio nella settimana a partire dal 01/04 (o comunque appena arriveranno ordinanze comunali)
05/04/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	E' arrivata l'ordinanza e pertanto a partire da lunedì 08/04/2024 inizieranno gli scavi di saggio nelle Vie interessate dall'intervento di progetto.
10/05/2024	Effettuati scavi di saggio preliminari. Lavori non iniziati	Nessuna	L'ordinanza relativa alla prima fase è stata emessa. L'adunata degli alpini ha fatto slittare l'inizio dei lavori (previsti il giorno 14 maggio). Le lavorazioni inizieranno formalmente lunedì 20 maggio p.v.
17/05/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Causa problematiche legate all'individuazione dell'area di cantiere le lavorazioni non inizieranno, come previsto in precedenza, il 20 maggio ma con ogni probabilità il 27 p.v., salvo ulteriori criticità al momento non prevedibili
14/06/2024	Iniziate operazioni di preparazione area deposito di cantiere	Nessuna	Si sono risolte le ultime criticità riscontrate in fase di preparazione dei lavori e, a partire da lunedì 17 p.v., inizieranno i lavori. Per un paio di giorni si stazionerà nell'area

			<p>deposito di cantiere per la sua preparazione (posa recinzioni, cancello ingresso, preparazione fondo etc) e, presumibilmente da mercoledì 19 p.v., inizieranno i lavori veri e propri di scavo e posa sottoservizi lungo Viale Trissino partendo dalla rotatoria di Via Bassano.</p>
28/06/2024	Iniziati lavori posa rete fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	<p>Nella settimana in corso si è provveduto a realizzare una nuova cameretta in corrispondenza della rotatoria sull'incrocio tra Viale Trissino e Via Bassano, è iniziata la posa della nuova rete di fognatura (posati 3 conci). La prossima settimana si conta di continuare in direzione Stadio nella posa della rete fognaria di progetto. Si prevede di riuscire a posare indicativamente 50 m di nuova rete fognaria (salvo imprevisti).</p>
05/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	<p>Riscontrata presenza tubazione dismessa (ma a suo tempo non asportata) che interferiva con la nuova rete di progetto. E' stato necessario allargare lo scavo, demolire con martellone un vecchio pozzetto trasformato in cambio di direzione mediante getto di cls, asportare materiale contenuto in vecchia tubazione con autospurgo, fare una pulizia generale e portare a smaltimento il tratto di tubazione che interferiva con il nuovo.</p>	<p>Nella settimana in corso si è provveduto ad allontanarsi dalla rotatoria sull'incrocio con Via Bassano e ad attraversare trasversalmente la carreggiata spostandosi su quella lato est. Sistemate le criticità predette si è provveduto a chiudere lo scavo per un tratto di circa 6 m e ad asfaltare in modo da consentire un facile ed agevole ingresso sulla carreggiata ovest di Viale Trissino per chi giunge dalla rotatoria. Dopo allontanamento dalla rotatoria e spostamento sulla carreggiata di intervento est, si dovrebbe iniziare a procedere più speditamente nella posa</p>

			della nuova rete fognaria (salvo imprevisti si stimano circa 10-15 m/giorno)
12/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Necessità di risoluzione interferenza con reti acquedotto e gas metano (intersezione planimetrica) con rete di fognatura	Si è provveduto alla continuazione della posa della nuova rete di fognatura nera in Viale Trissino e si conta, nella prossima settimana, di giungere in corrispondenza dell'intersezione con Via Simonetti. La continuazione in direzione dello Stadio (partendo da Via Simonetti) necessiterà di collaudare il nuovo tratto per permettere il collegamento della rete esistente in Via Simonetti. Ci si organizzerà per eseguirlo appena ultimato il tratto fino a Via Simonetti
19/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Necessità di risoluzione interferenza con reti Telecom e cavidotti vari (intersezione planimetrica) con rete di fognatura	Si è provveduto alla continuazione della posa della nuova rete di fognatura nera in Viale Trissino fino quasi in corrispondenza dell'intersezione con Via Simonetti (fino al pozzetto P25 di progetto). La prossima settimana si provvederà alla continuazione in direzione Stadio. Prima di giungere in corrispondenza di Via Simonetti occorrerà provvedere a collaudare il tratto finora posato. Dopo collaudo si provvederà alla posa della cameretta P26 e quindi si collegherà la rete esistente in Via Simonetti, i vari allacci dei condomini che sono collegati in Viale Trissino e le caditoie esistenti.

